

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019

№ 755

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Цимлянского городского поселения от 03.09.2018 № 399 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского городского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Цимлянское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Цимлянского городского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Цимлянского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Цимлянского городского поселения

Н.Г. Ершов

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского
городского поселения» за 2019 год
(далее – годовой отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В 2019 году муниципальная программа Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от 29.12.2018 № 596 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения», реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

Основными целями муниципальной программы являются:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в многоквартирных домах, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации Программы в 2019 году подлежали отселению 3 многоквартирных дома:

- 1) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Заводская, 21-г;
- 2) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Заводская, 21-д;
- 3) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Заводская, 21-к.

В ходе реализации мероприятий Программы были достигнуты следующие результаты:

- реализован комплекс мер, направленный на переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- реализован комплекс мер, направленный на снос отселенного аварийного жилищного фонда Цимлянского городского поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

По итогам 2019 года подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 1) состояла из двух основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании контрольных событий, которые исполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий Программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 2019 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в отчетном периоде.

Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2019 году составляет 31 301,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 29 405,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 1 895,7 тыс. рублей.

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 31 245,0 тыс. рублей, или 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 2019 год.

Объем неосвоенных в 2019 году бюджетных средств – 56,1 тыс. рублей (экономия по результатам заключения муниципальных контрактов).

5. Сведения о достижении значения показателей (индикаторов) Программы.

Сведения о достижении значения показателей (индикаторов) Программы, подпрограммы Программы за 2019 год представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы

Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 2019 год.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации программы в 2019 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы:

1. Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм программы:

эффективность целевого показателя 1 равна $(0,55/0,55) - 1,00$;

эффективность целевого показателя 2 равна $(22/22) - 1,00$;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию Программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2019 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Отклонений от плановой динамики реализации Программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация Программы на 2020 год не требует корректировок и будет реализована строго по плану реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» на 2020 год, утвержденному постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от 30.12.2019 № 738.

Верно: главный специалист

В.Г. Попова

Приложение № 1 к отчету реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 2019 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|--|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Заведующий сектором архитектуры, градостроительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского городского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | Граждане из многоквартирного аварийного жилищного фонда переселены | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|---|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Снос отселенного аварийного жилищного фонда Цимлянского городского поселения» | Заведующий сектором архитектуры, градостроительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского городского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Аварийный жилищный фонд ликвидирован | - |

Верно: главный специалист

В.Г. Попова

Приложение № 2 к отчету реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» на 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
|---|---|---|----------------------------|--|
| | | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 31 301,1 | 0 | 31 245,0 |
| | бюджет Цимлянского городского поселения | 1 895,7 | 0 | 1 892,7 |
| | безвозмездные поступления, | 29 405,4 | 0 | 29 352,3 |
| | <i>в том числе за счет средств:</i> | | | |
| | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| | - областного бюджета | 29 405,4 | 0 | 29 352,3 |
| | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | |
| | внебюджетные источники | 0 | X | |
| Подпрограмма 1. | Всего | 31 301,1 | 0 | 31 245,0 |
| | местный бюджет Цимлянского городского поселения | 1 895,7 | 0 | 1 892,7 |
| | безвозмездные поступления, | 29 405,4 | 0 | 29 352,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------------------------|----------|---|----------|
| | <i>в том числе за счет средств:</i> | | | |
| | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| | - областного бюджета | 29 405,4 | 0 | 29 352,3 |
| | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| | внебюджетные источники | 0 | X | 0 |

Верно: главный специалист

В.Г. Попова

Приложение № 3 к отчету реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измере- ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|----------|--|---------------------------|--|--------------|------|--|
| | | | год, предшеств ующий отчетному | отчетный год | | |
| | | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» | | | | | |
| 1. | Показатель 1: Планируемая площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда | тыс. кв. метров | 0 | 0,55 | 0,55 | - |
| 2. | Показатель 2: Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 0 | 22 | 22 | - |

Верно: главный специалист

В.Г. Попова