

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.12.2020

№ 452

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» за 9 месяцев 2020 г.

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от 03.09.2018 № 399 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского городского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Цимлянское городское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» за 9 месяцев 2020 г. согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Цимлянск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Цимлянского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству Володина А.В.

Глава Администрации  
Цимлянского городского поселения

Н.Г. Ершов

## ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  
Цимлянского городского поселения» за 9 месяцев 2020 г.

### 1. Ассигнования бюджета Цимлянского городского поселения, предусмотренные муниципальной программой.

Ассигнования бюджета Цимлянского городского поселения,  
предусмотренные муниципальной программой, составляют в 2020 году  
76760 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 52115,9 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 24644,1 тыс. рублей.

### 2. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 9 месяцев

Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 9 месяцев  
составляет 10209,6 тыс. рублей (41,43%).

### 3. Выполнение основных мероприятий по каждой подпрограмме.

В 2020 году муниципальная программа Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от 29.12.2018 № 593 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения», реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

Основной целью муниципальной политики Цимлянского городского поселения в жилищно-коммунальной сфере является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Цимлянского городского поселения.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» были выполнены следующие работы:

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений в г. Цимлянске Ростовской области»;

- услуги по проведению экспертизы результатов выполненных работ по текущему ремонту водопроводных сетей г. Цимлянска по ул. Набережной (от

ул. Морской до ул. Чехова); пер. О. Кошевого (от ул. Красноармейская до ул. Свердлова);

- работы по текущему ремонту водопроводных сетей г. Цимлянска по ул. Набережной (от ул. Морской до ул. Чехова);

- работы по текущему ремонту водопроводных сетей г. Цимлянска по пер. О. Кошевого (от ул. Красноармейская до ул. Свердлова);

- ремонт питающего водопровода фонтана г. Цимлянска.

В рамках основного мероприятия 2.2. «Содержание, обслуживание сетей теплоэнергетики, включая расходы на разработку проектно-сметной документации» были выполнены следующие работы:

- по текущему ремонту уличного освещения по ул. Советская на участке между ул. Социалистическая и ул. Ленина;

- по текущему ремонту уличного освещения по ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Социалистическая), пер. Рабочий, ул. Высоковольтная, ул. Московская (от ул. Крупская до ул. Матросова), ул. Высоковольтная (от ул. Свердлова до ул. Иринина), пер. Октябрьский (от ул. Ленина до ул. Свердлова);

- по текущему ремонту уличного освещения по ул. Московская от ж/д переезда до ул. Некрасова;

- по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения в г. Цимлянске;

- содержание и обслуживание сетей наружного освещения и ШАУНО от ТП № 2100, 2096, 2003, 2010, 2121, 2005, 2098, 2099, 2029.

Более подробные числовые показатели с разбивкой по подпрограммам и мероприятиям приведены в приложении.

#### 4. Ход выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности

##### Цимлянского городского поселения.

Работы по объекту строительства, находящемуся в муниципальной собственности Администрации Цимлянского городского поселения проходят в рамках Мероприятия 2.3.1., осуществляемого в рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации». Мероприятие 2.3.1. выполнено в полном объеме, ООО «Жилстройпроект» в адрес Администрации Цимлянского городского поселения предоставлена проектно-сметная документация «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений в г. Цимлянске Ростовской области».

Верно: главный специалист

В.Г. Попова

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» за 9 месяцев 2020 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» за 9 месяцев 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском городском поселении»	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	X	X	X	250,0	250,0	123,2	
1.1.	Основное мероприятие 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт исполнены на	01.01.2020	-	150,0	150,0	64,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Цимлянское городское поселение»		42,93%						
1.2.	Основное мероприятие 1.2. «Возмещение части расходов на уплату процентов за использованием кредитом, использованным в целях оплаты услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий кредитного договора»	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	в 2020 году на реализацию мероприятия средства из бюджета Цимлянского городского поселения не выделялись	01.01.2020	-	0,0	0,0	0,0	
1.3.	Основное мероприятие 1.3. «Оплата коммунальных услуг и платы за содержание жилого помещения за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности и не переданные по договору социального найма»	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	Обязательства по уплате коммунальных взносов и платы за содержание жилого помещения, находящиеся в муниципальной собственности	01.01.2020	-	100	100	58,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			исполнены на 58,8%						
2.	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	X	X	X	76510	76510	58685,4	
2.1.	Основное мероприятие 2.1 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги»	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	Обязательства по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги исполнены на 58,07%	01.01.2020	-	8711	8711	5058,6	
2.2.	Основное мероприятие 2.2. «Содержание, обслуживание сетей теплоэнергетики, включая расходы на	Заместитель Главы Администрации по городскому	Обязательства по содержанию, обслуживанию сетей	01.01.2020	-	10791,5	10791,5	5855,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	разработку проектно- сметной документации»	хозяйству	теплоэнергетики, включая расходы на разработку проектно- сметной документации исполнены на 54,26%						
2.3.	Основное мероприятие 2.3. «Содержание, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации»	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	Обязательства по содержанию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонт объектов водопроводно- канализацион- ного хозяйства, включая разработку проектной документации исполнены на 83,8%	01.01.2020	-	57007,5	57007,5	47771,4	
2.3.1.	Мероприятие 2.3.1. «Текущий ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства»	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	Обязательства по текущему ремонту объектов водопроводно- канализацион- ного хозяйства исполнены на	01.01.2020	-	10973,9	10973,9	1738,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			15,84%						
2.3.2.	Мероприятие 2.3.2. «Разработка проектной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства»	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	Обязательства по разработке проектной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства исполнены на 99,99% (100%)	01.01.2020	-	46033,6	46033,6	46033,4	
2.4.	Основное мероприятие 2.4. «Приобретение специализированной коммунальной техники»	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	в 2020 году на реализацию мероприятия средства из бюджета Цимлянского городского поселения не выделялись	01.01.2020	-	0,0	0,0	0,0	
	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	76760	76760	58808,6	

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю Администрации Цимлянского городского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершённым основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.